

浙江永和制冷股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟调整投资总额并实施延期的项目名称及情况：“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”主要生产装置已建成投产，经持续工艺优化和产线磨合，产品品质稳步提升，项目经济效益逐步释放，经营态势持续向好。鉴于剩余少量项目建设节奏适度调整，叠加设备升级、工程及设备价格上涨因素，为保障项目建设质量、提升长期回报潜力，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途的情况下，公司拟以自有或自筹资金增加对“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”的投资，投资总额由 238,825.51 万元调整至 265,404.49 万元，同时将其达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 12 月。

● 拟实施延期的项目名称及情况：鉴于当前 PVDF 行业供需错配、下游需求结构深度调整的行业现状，为保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配，公司拟将“邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至 2027 年 12 月。

● 本次延期事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 29 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》，同意将邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目（以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”）的投资总额由 238,825.51 万元调整至 265,404.49 万元，募集资金已全部使用完毕不涉及调整。同时，将邵武永

和氟化工生产基地项目、邵武永和年产 10kt 聚偏氟乙烯和 3kt 六氟环氧丙烷扩建项目（以下简称“邵武永和扩建项目”）达到预定可使用状态时间均延期至 2027 年 12 月。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2072号）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人民币43,702,500.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币418,320,600.00元。

上述募集资金已于2021年7月6日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。

（二）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券8,000,000张，每张面值100元，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币13,467,437.02元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。

上述募集资金已于2022年10月17日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11540号《验资报告》。

（三）募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金使用情况如下：

1. 首次公开发行股票募集资金

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计已使用金额	募集资金累计投入进度
1	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	41,832.06	41,832.06	100.00%
	合计	41,832.06	41,832.06	100.00%

2. 公开发行可转换公司债券

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计已使用金额	募集资金累计投入进度
1	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	40,000.00	40,101.41	100.25%
2	邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目	20,000.00	20,002.43	100.01%
3	补充流动资金	18,653.26	18,653.26	100.00%
合计		78,653.26	78,757.10	100.13%

注：募集资金累计投入金额大于拟投入募集资金金额，系将募集资金利息收入扣减银行手续费后投入项目建设所致。

上述募集资金均已使用完毕，并已完成相应募集资金专户的注销手续。

二、本次调整邵武永和氟化工生产基地项目投资总额的具体情况其原因

（一）邵武永和氟化工生产基地项目投资总额调整情况

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金承诺投资金额已全部使用完毕，目前公司以银行贷款及自有资金继续向该募投项目进行投资。根据目前已签订的合同总金额及未来预期将投入的金额，预计实际投入将超过原计划投资总额，超出部分公司将以自筹方式解决，具体投资变动明细如下：

单位：万元

序号	投资内容	调整前	调整后
1	建设投资	190,327.11	216,906.09
1.1	建筑工程费	35,220.00	53,110.00
1.2	设备购置	104,100.00	123,460.00
1.3	安装工程费	35,535.00	32,780.00
1.4	其他费用	15,472.11	7,556.09
2	建设期利息	3,998.40	3,998.40
3	流动资金	44,500.00	44,500.00
3.1	其中铺底流动资金	13,350.00	13,350.00
4	项目总投资	238,825.51	265,404.49

（二）邵武永和氟化工生产基地项目投资总额变动原因

截至目前，邵武永和氟化工生产基地项目主要生产装置已顺利建成投产。经

持续工艺优化和产线磨合，产品品质稳步提升，项目经济效益逐步释放，经营态势持续向好，前期投资已取得良好成效。基于项目运行及市场需求变化，为进一步提升项目整体建设质量及投资回报水平，并结合下游市场对高性能含氟聚合物产品品质及稳定性持续提升的要求，公司在原有产能规划基础上，对剩余少量尚未完工子项目进一步优化工艺设计和设备配置，以持续提升产品市场竞争力；同时，受项目建设周期跨度较长及部分工程、设备价格上涨等因素影响，项目建设成本较前期有所增加。综上所述，公司本次增加投资总额是立足于项目现有盈利基础，通过提质升级进一步放大项目长期运营效益。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次募集资金投资项目延期概况

基于募投项目实际建设进度、市场环境、行业发展趋势及公司战略规划等因素，经公司审慎评估及综合考量，以全体股东与公司利益为根本出发点，在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途的情况下，公司拟将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态时间由2026年6月延期至2027年12月。

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，截至目前，公司首次公开发行A股股票及2022年向不特定对象发行可转债募集资金均已使用完毕，项目缺口资金以公司自有资金陆续投入中。本次拟调整邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间的原因如下：

1.邵武永和氟化工生产基地项目

截至目前，邵武永和氟化工生产基地项目主要生产装置及公用配套工程已基本建成投产并保持稳定运行。随着产能逐步释放和工艺持续优化，产品品质和经营效益稳步提升，前期投资收益已逐步兑现，为剩余项目建设和长期稳定运营奠定了良好基础。

考虑到各细分项目建设进度不同，公司按照“统一规划、分期建设、分步投产”的原则，对剩余少量子项目建设节奏进行适度调整。其中，制冷剂回收产线已完成试生产，待完成验收手续；TFE、PTFE树脂及FEP二期扩建工程正有序推进；电子级氢氟酸装置将根据下游市场需求、公司整体资源配置情况动态调整建

设时序。公司将通过合理安排后续建设节奏，有序释放产能，以更好匹配下游市场承接能力，提升项目整体投资效益与运营效率。

2.邵武永和扩建项目

当前国内PVDF行业产能集中释放，供给增速快于下游需求增长，行业整体呈现低端产能竞争加剧、高端产品需求持续增长的发展趋势。目前，邵武永和扩建项目核心装置与主体工程已基本建设完毕，公司审慎放缓剩余部分装置的建设进度，重点推进现有产线的产能爬坡、工艺优化与品质升级，持续提升锂电级产品占比，增强公司在中高端领域的差异化竞争优势。本次项目延期旨在行业深度调整中保持财务稳健和战略定力，保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配，最终提升项目整体质量与长期回报潜力，保障公司持续稳健经营。

（三）保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将密切关注市场变化和募投项目的实施进度，积极协调人力、物力等资源配置，合理统筹，有序推进募投项目后续的顺利实施。

四、对公司的影响

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，并投入募投项目建设，不存在变更募集资金投向的情形。本次调整部分募投项目投资总额并延期，是公司基于项目实际情况和投资进度作出的审慎决策，仅涉及投资总额及项目进度调整，未改变募投项目的实施主体和实施方式，不构成对募投项目实施的实质性影响，也不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、履行的审议程序

公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》，同意调整邵武永和氟化工生产基地项目投资总额，并将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月。本事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2026年7月1日